Согласовано
ООО «Тимсервис»

_____/_____
_____

Утверждаю
Директор МАОУ «СКОШ для учащихся с ОВЗ»
_____ О.В. Новикова.
26.03.2025 г.

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025-2026 годов.

№ п/п	Объекты образования	Адрес	Мероприятия	Срок выполнения работ	Источник финансирования (местный, краевой бюджеты)	Ответственное лицо за выполнение мероприятий, телефон
1	МАОУ « СКОШ для учащихся с ОВЗ»	г. Кунгур, ул. Каширина 17 б	**Организационные мероприятия:** 1. Разработать план работ по подготовке теплового пункта к предстоящему отопительному периоду, предоставить его в ООО «Тимсервис» и Управление образования. 2. Разработать и утвердить необходимые инструкции по эксплуатации теплопотребляющих установок	28.03.2025 До 31.07.2025	-	Белоглазова О.Н. тел. 6-46-06
2			**Технические мероприятия по ИТП** 1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации произвести гидравлические испытания на плотность и прочность узлов управления, ревизию задвижек, с обеспечением герметичности сальниковых уплотнений с составлением акта. 2. Провести испытания на плотность и прочность водоподогревателей (бойлеров) систем отопления и горячего водоснабжения, а также их промывки, либо механической чистке. 3. Перед началом отопительного сезона провести проверку всех составляющих узлов учета тепловой энергии (сохранность контрольных пломб, сроки госповерки, отсутствие механических повреждений).	До 31.07.2025 До 31.07.2025 До 31.07.2025	-	

3			**Технические мероприятия по системам отопления и вентиляции** 1. В присутствии представителя теплоснабжающей организации выполнить промывку и испытание на плотность и прочность системы теплопотребления с составлением акта. 2. Выполнить ревизию всей установленной регулировочной и запорной арматуры: на разводящих трубопроводах в подвале, стояках, поводках к приборам отопления. 3. Провести тепловые испытания и выполнить наладку, регулировку системы отопления здания. Результаты испытаний оформить актом. Отчет о проведении наладки и мероприятия по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов теплоносителя представить на согласование в теплоснабжающую организацию.	До 31.07.2025 До 31.07.2025 До 31.07.2025	-	
4			**Технические мероприятия по зданию** 1. Выполнить утепление здания (чердака, оконные проемы, двери и т.п.). 2. Привести помещение теплового пункта в соответствие с требованиями санитарных норм (убрать мусор, обеспечить надлежащее освещение, безопасный спуск и т. д.).	До 31.07.2025 —	-	
5			**Мероприятия по оплате за потребляемую энергию** 1. Выполнить сверку расчетов за потребляемую тепловую энергию.	До 31.07.2025	-	
6			**Общая информация** 1. После выполнения вышеуказанных мероприятий в полном объёме: - в ООО «Тимсервис» получить Акт проверки готовности системы теплопотребления объекта к эксплуатации после летнего периода; - оформить Паспорт готовности школы к работе в	До 31.07.2025 До 31.08.2025	-	

			отопительный период 2025-2026 года. Сдать Паспорт готовности в комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду. 2. При полной готовности систем теплопотребления к отопительному периоду, подать письменную заявку на имя руководителя ТСО о включении системы теплопотребления.	В течении сентября 2025 г.		